Разрешение	Обозначение	XXXX-XXX
190-**25** (190/**25**)	**Наименование объекта строительства**	

Изм.	Лист	Содержание изменения	Код	Примечание
		Изменение внесены в связи с корректировкой основного комплекта чертежей на основании технического задания на проектирование (технического задания на выполнение инженерных изысканий) от 00.00.2000 г №00. - При необходимости аннулирования листа записывают: "Лист аннулировать". - При аннулировании документа в графе делают запись, например: "2345-12-АТХ1 аннулировать" - Если взамен аннулированного документа следует пользоваться документом с другим обозначением, то в графе делают запись, например: "2345-12-КЖ1.И-Б1 аннулировать. Заменен чертежом 2345-12-КЖ1.И-Б3" - Если в связи с выпуском разрешения выпущены новые документы, то после содержания изменения дают примечание о выпуске таких документов, например: "Примечание - Выпущен чертеж 2345-12-ОВ.Н2".		
15	3, 6, 120 10 6, 145	**Раздел 1 «Пояснительная записка»** 1. Техническое задание на корректировку проектной документации от 20.12.2024 №37 2. Откорректированы технические показатели: - Площадь застройки – 1715,8 м²; - Строительный объем жилого здания - 45890,2 м³. 3. Заменены технические условия на проектирование ливневой канализации №37 от 09.03.2023	3	Изм. Изм. Зам.

Согласовано:

Н. контр.

Изм.внес				ООО «_____»	Лист	Листов
Составил					1	2
ГИП						
Утв.						

Разрешение	Обозначение	XXXX-XXX
190-**25** (190/**25**)	**Наименование объекта строительства**	

Изм.	Лист	Содержание изменения	Код	Примечание
4		**Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»**	3	
		Текстовая часть ТЧ		
	5, 6. 9, 12	1. Уточнены размеры участка благоустройства за пределами земельного участка		Изм.
		Графическая часть ГЧ		
	3	2. Откорректированы технические решения по водопропускной трубе		Зам.
	15, 16	3. Уточнены площади покрытий, объемы материалов		Зам.
5		**Раздел 3 «Объемно-планировочные и архитектурные решения»**	3	
		Текстовая часть ТЧ		
	9	1. Исправлен показатель общей площади здания Добавлена высота здания (пожарно-техническая) в соответствии с СП		Изм.
	11	1.13130.2020		Зам.
		2. Исправлен показатель требований по энергетической эффективности окон,		
	1	дверей		Зам.
		Графическая часть ГЧ		
		3. Скорректирована ведомость отделки фасадов п. 3,5-7 в части уточнения размера		
	8, 10	плитки, п. 3,4 уточнение объемов, п.8 скорректирована толщина резиновой крошки		Зам.
		4. Скорректировано ограждение парапета кровли. Изменен материал покрытия боковых поверхностей вент шахт		
7		**Раздел 4 «Конструктивные решения»**	3	
		Текстовая часть ТЧ		
	6	1. Добавлено описание кровли		Изм.
	8	2. Добавлено описание защиты металлоконструкций		Изм.
		Графическая часть ГЧ		
	27	3. Заменен утеплитель в конструкции стены на «Басвул Фасад 90 (НГ)		Зам.
	24.1, 24.2	4. Внесены изменения в части размеров, расположения и кол-ве: монолитных участков, раскладки плит перекрытия, исключить швеллер МУ М22П		Изм.

2		**Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения»: Подраздел «Система электроснабжения»**	3	
		Текстовая часть ТЧ		
	22-23	1. В коридорах заменены светильники на степень защиты IP20.		Изм.
	22	2. Добавлена информация по классу пожарной опасности кабелей систем СПЗ		Изм.
		Графическая часть ГЧ		
	7, 22-23	3. Удалены светильники аварийного освещения в помещениях «санузел» и «подсобное помещение»		Зам.
	4	4. Изменено кол-во светильников, степень защиты, добавлен новый светильник АЭК-ДБО36-012-002		Зам.
5		**Подраздел «Система водоснабжения»**		
		Текстовая часть ТЧ	3	
	10, 11, 20	1. Откорректировано количество сотрудников, смен и расчёты расходов		Изм.
	12,21	2. Добавлены расходы водопотребления на технологические нужды		Изм.
		Графическая часть ГЧ		
	5-10	3. На планах и схемах добавлена разводка систем Т3, Т4 до ИТП		Зам.
	6-10	4. Откорректировано расположение насосной установки и бойлеров в помещениях кенткамер		Зам.
4		**Подраздел «Система водоотведения»**	3	
		Текстовая часть ТЧ		
	9	1. Добавлены сведения о размещении водосточных воронок		Зам.
		Графическая часть ГЧ		
	8	2. Добавлены сведения о вытяжных стояках, также информация по высоте вытяжной части стояков над кровле		Изм.
	8, 9	3. На схемах добавлены отметки систем К1, К2		Зам.
2		**Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»**	3	
		Текстовая часть ТЧ		
	9	1. Добавлено описание компенсации дымоудаления		Изм.
	22	2. Изменен воздухообмен из пом.128		Зам.
		Графическая часть ГЧ		
	2	3. Добавлены обратные клапаны на вентсистемах П1		Изм.
	9	4. Перенесены приборы отопления в помещении венткамеры (пом.225) и в коридоре (пом.247)		Изм.

3	3	**Подраздел «Сети связи»** Текстовая часть ТЧ 1. Корректировка текстовой части в разделе автоматизации внутреннего водопровода	3	Изм.
3	7 93 2	**Раздел 6 «Технологические решения»** Текстовая часть ТЧ 1. Представлен расчет гардероба для посетителей Текстовая часть ТЧ СО 2. Уточнено количество гардеробных шкафов на основании штатного расписания Графическая часть ГЧ 3. Уточнено оборудование кладовых белья	3	Зам. Изм. Зам.
4	6 1	**Раздел 7 «Проект организации строительства»** Текстовая часть ТЧ 1. Поправлены расстояния доставки материалов, конструкции, оборудования Графическая часть ГЧ 2. Стройгенплан приведен в соответствие с разделом ПЗУ	3	Зам. Зам.
5	21	**Раздел 8 «Мероприятия по охране окружающей среды»** Текстовая часть ТЧ 1. Внесены изменения в части ПДК на период строительства	3	Изм.
4	11-12 2	**Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»** Текстовая часть ТЧ 1. Дополнены и обоснованы проектные решения, обеспечивающие требуемый предел огнестойкости (не менее REI 90) ограждающих конструкций пожаробезопасных зон для МГН. Графическая часть ГЧ 2. Нанесена схема прокладки и закольцевания сети водопровода с местами установки, существующего и проектируемого пожарных гидрантов на «Ситуационный план организации земельного участка»	3	Изм. Зам.